



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๙๓๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังตาเลาเขากี้ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง ตำบลห้วยยาย จิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓			๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓			๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ริมถนนสาธารณะ ซอยใน หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง	✓			๘๓,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโคกรังยางเตี้ย	✓			๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้านสาย บ้านวังบายศรี - บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โนนสง่า	✓			๒๙๘,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง โบสถ์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	✓			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๐	โครงการซ่อมแซมห้วยฝาย มข.๒๕๒๗ ลำ ห้วยตักตาด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิว	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง จะบก	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพ โชค	✓			๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนน เมือง	✓			๒๙๘๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง	✓			๓๐๑๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	✓			๑๔๑๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลอง สระแก้ว	✓			๒๙๘๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนอง ผักบุ้ง	✓			๓๐๑๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง	✓			๒๙๘๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพ โชค	✓			๔๘๕๐๐	๔๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสน	✓			๓๐๑๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง	✓			๒๑๗/๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย	✓			๒๙๘๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม	✓			๒๙๘๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน มะกอกงาม	✓			๙๘๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยในหมู่บ้าน(ซอยวัด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง	✓			๙๘๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านหนอง จะบก	✓			๙๘๓๐๐	๙๖,๐๐๐	๒,๓๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้านคุ้มหนองกก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา	✓			๙๕๙๐๐	๙๓,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะกอกงาม-บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอกงาม	✓			๑๙๘๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนซอยในหมู่บ้าน (สายบ้านหิน ราง-บ้านหนองกระโจม) หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หินราง	✓			๑๙๘๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา	✓			๑๙๘๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กรอบบริเวณ ภายในรอบบริเวณที่ ทำการ อบต.ห้วยยายจิ๋ว	✓			๒๖๗๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายการเกษตร (บ้านยางเตี้ย-บ้านคลอง สระแก้ว) หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย	✓			๓๐๐๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายทาง บ้านหินราง-บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง และหมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ	✓			๓๙๘๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๔	โครงการขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๗๑๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๕	โครงการขุดลอกลำห้วยทางช้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา ตำบลห้วยยาย จิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๔๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด	
๓๖	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (สระ ประปาหินกอง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ โนนเมือง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๘๕๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๓๖ โครงการ	-	-	-	๙,๔๒๔,๗๐๐	๘,๘๐๓,๐๐๐	๖๒๑,๗๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	✓			๑๙๕,๗๐๐	๑๙๕,๗๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒	โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓			๕๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	๐	๑-ม.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนเพิ่ม ๒,๑๔๐ บาท โอนลด ๓๓,๔๔๐ บาท
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๐๑,๘๔๐	๔๘,๑๖๐	๒๙-ม.ค.-๖๖	๕-ม.ค.-๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	-	-	-	๔๔๐,๗๐๐	๓๔๖,๒๔๐	๖๓,๑๖๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑๒-ส.ค.-๖๗	๑๒-ส.ค.-๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว	✓			๕๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการบริหารสถานศึกษา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ)	✓			๑๕๐,๐๐๐	๖๒,๑๕๐	๘๗,๘๕๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๑-มี.ค.-๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๑-มี.ค.-๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓			๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๗,๕๖๕	๑๘๒,๔๓๕	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			๘๘,๑๖๐	๘๓,๕๒๐	๔,๖๔๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			๔๒,๒๕๐	๔๒,๒๕๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)	✓			๓๖๗,๒๐๐	๓๑๕,๗๙๒	๕๑,๔๐๘	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	✓			๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			๓๗,๗๐๐	๓๗,๗๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๑๑ โครงการ	-	-	-	๒,๘๖๑,๓๑๐	๒,๐๔๙,๙๗๗	๗๖๑,๓๓๓	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-เม.ย.-๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๓,๕๐๐	๑๒,๙๐๐	๖๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้	✓			๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการรณรงค์การรณรงค์อาหารสะอาดและปลอดภัย	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๗๓๐	๒๗๐	๑-ธ.ค.-๖๖	๓๑/๑๑/๒๕๖๖	
๕	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้	✓			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๗	โครงการมหกรรมอาหารสะอาดและปลอดภัย	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๘	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๙	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตำบล	✓			๕,๒๖๐,๘๐๐	๕,๐๕๘,๘๗๑	๒๐๑,๙๒๙	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๑๐ โครงการ	-	-	-	๖,๒๓๔,๓๐๐	๕,๘๓๗,๐๐๑	๒๓๗,๒๙๙	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑-ม.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑-ม.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑-ม.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๑๐	๔๓,๕๑๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๕,๐๐๐ บาท
๕	โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยายจิ๋ว	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๑๐	๑๑๕,๙๙๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต	✓			๓๐๐,๐๐๐	๘๓,๒๕๐	๑๖,๗๕๐	๑-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยยายจิ๋วตามโครงการ“กีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด”	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๑-ธ.ค.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน		✓		๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการจัดขบวนรถบุปผชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑-พ.ค.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๗	
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอำเภอเทพสถิต		✓		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ		✓		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	๕,๕๕๐	๖,๔๕๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-เม.ย.-๖๗	โอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท
รวม	จำนวน ๗ โครงการ	-	-	-	๙๒๕,๐๐๐	๖๑๘,๗๐๐	๓๘,๓๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๘๓๐	๖,๑๗๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๘๓๐	๖,๑๗๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๔๘	๕๒	๑-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖	
๒	โครงการฝึกซ้อมนางรำเพื่อรำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแลเนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก	✓			๕๐,๐๐๐	๗๓,๐๕๐	๑,๙๕๐	๑-ธ.ค.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห้วงใยผู้สูงอายุ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๖๑๓	๓,๓๘๖	๑-ธ.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๙๘๙,๖๑๑	๕,๓๘๘	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการบ้านสวย เมืองสุขตำบลห้วยยายจิ๋ว	✓			๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๑๙๐	๘๑๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	โอนลด ๖๖,๐๐๐ บาท
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ก่อนนี้ผูกพัน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
รวม	จำนวน ๔ โครงการ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๑๙๐	๙๐,๘๑๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	✓			๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๐	๑๗,๔๓๐	๑-มี.ค.-๖๗	๓๑-พ.ค.-๖๗	โอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท
๒	โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการประชุมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔	โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
รวม	จำนวน ๔ โครงการ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๖๙,๕๗๐	๑๗,๔๓๐	-	-	-