



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว  
โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๙๓๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิว	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้านหนองจะบก หมู่ที่ ๒ สายเลียบบลำห้วยยายจิว	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๓ สายการเกษตร	✓			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอกงาม	✓			๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(Solar cell) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตลาดสมบูรณ์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรังสายวังตาเลาเขากี่	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน (คุ้ม หาดทราย) หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกถนนในพื้นที่หมู่บ้านสายการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ๑๓๙-๔๒ สายบ้านประดู่งาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม	✓			๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านสายบ้านประดู่งาม ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม	✓			๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหิน คลุกลงในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สาธารณะแบบโคมอลูมิเนียม หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะแบบโซลาเซลล์หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโปลา	✓			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโปลา	✓			๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเมือง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน (สายไปลำห้วยทางช้าง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา	✓			๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน (คุ้มหนองกก) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา	✓			๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน (คุ้มห้วยน้ำ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านซอยข้างสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์	✓			๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์	✓			๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	✓			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	✓			๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว	✓			๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้านคุ้มคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว	✓			๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักนึ่ง	✓			๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกทุกสายในพื้นที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักนึ่ง	✓			๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	✓			๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มหลังมอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	✓			๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบริเวณทางเชื่อมทางหลวง ๒๐๕ จำนวน ๒ ซอย (ซอยสามัคคี และซอยบ้านประสพโชค-บ้านหนองจะบก)	✓			๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอมในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารโคมอเนกประสงค์ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว	✓			๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม					๗,๑๕๕,๓๐๐	๗,๑๕๕,๓๐๐	๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดยียวยาช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	✓			๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๑๐	๒๙๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนซูปพลีติจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๖	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอเทพสถิต	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	วัสดุเครื่องแต่งกาย			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๘	วัสดุเครื่องดับเพลิง			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๙	วัสดุจรรยาจร	✓			๘๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	✓			๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๓๐	๘,๒๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม					๖๘๐,๐๐๐	๒๔๒,๔๔๐	๔๓๗,๕๖๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน)			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)			✓	๒๙,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)			✓	๓๒,๕๐๐	-	๓๒,๕๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีการจ้าง เหมากรรับส่งเด็กพัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการบริหารสถานศึกษา	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	✓			๑,๓๕๗,๖๒๐	๑,๓๕๗,๐๒๐	๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการพัฒนาเพิ่มพูน ปัญญา (วันเด็กแห่งชาติ)	✓			๑๘๓,๔๘๕	๑๖๑,๔๘๕	๒๒,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๘	โครงการสนับสนุนความ เป็นเลิศทางวิชาการ	✓			๘๗,๓๕๐	๘๗,๓๕๐	-	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๙	โครงการกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)			✓	๘๓,๕๐๐	-	๘๓,๕๐๐	-	-	
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน ศพด.)	✓			๓๓๐,๔๘๐	๑๑๒,๒๓๐	๒๑๘,๒๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน บ้านห้วยยายจิว			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๑๓	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน บ้านโนนมะกอกงาม			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๑๔	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายในตำบล	✓			๕,๔๔๙,๔๐๐	๕,๔๔๐,๕๙๓	๘,๘๐๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	ค่าจัดซื้อพัดลมเอเย็น	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๒,๕๒๕,๒๕๐	๒,๔๓๓,๕๔๒	๙๑,๗๐๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม					๑๐,๖๑๓,๕๘๕	๙,๙๓๗,๒๒๐	๖๗๖,๓๖๕	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๕,๕๐๐	๑๐,๗๑๙	๔,๗๘๑	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีการ สงเคราะห์แก่หญิง ตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจน หรือยากไร้			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการมทรรมาอาหาร สะอาดปลอดภัย	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๔๔๘	๕๕๒	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุ่สิ้นสุด	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมเฝ้าระวังโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาด			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	
๕	โรคการผ่าตัด ทำหมันเพื่อ ลดจำนวนสุนัขและแมว			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๘	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุ่สิ้นสุด	
๙	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย			✓	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๓๓๐	๖๖,๖๗๐	-	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอก ควัน			✓	๕๙,๐๐๐	-	๕๙,๐๐๐	-	-	
๑๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		-	-	-	๑,๕๗๔,๕๐๐	๑,๑๒๔,๔๙๗	๔๕๐,๐๐๓	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑	โครงการจัดตั้งและอบรม ส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการตำบลห้วย ยายจิ๋ว			✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๙๕๐	๒๒,๐๕๐	-	-	โอนลด ๗๗,๙๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุ่สิ้นสุด	
๕	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วย ยายจิว			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๖๘๐	- ๑๙,๖๘๐	-	-	โอนลด ๑๙๙,๖๘๐
๖	โครงการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	- ๑๑,๐๐๐	-	-	
รวม		-	-	-	๗๓๐,๐๐๐	๔๐๘,๙๓๐	๓๒๑,๐๗๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	เงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธี อำเภอเทพสถิต			✓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๒	เงินอุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	เงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลและงานของดีอำเภอเทพสถิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต	✓			๗๙,๘๘๐	๗๙,๘๘๐	-	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	โอนลด ๒๐,๑๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
๕	โครงการกีฬาภายในตำบล ห้วยยายจิ๋วตามโครงการ "กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด"	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๘๐	๒๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๖	โครงการส่งเสริมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชนอำเภอเทพ สถิต			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดขบวนรถบุปผ ชาติ			✓	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๖๐,๐๐๐
๘	โครงการกีฬามวลชน ตำบลห้วยยายจิ๋ว	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	
๙	วัสดุกีฬา			✓	๒๕๖,๗๖๐	๒๕๖,๖๕๒	๑๐๘	-	-	โอนเพิ่ม ๕๖,๗๖๐
รวม		-	-	-	๑,๐๔๑,๖๔๐	๑,๐๔๑,๕๑๒	๑๒๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๔๖๖,๘๐๐	๑๗,๘๗๐,๐๐๐	๕๙๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	✓			๓๑๔,๑๐๐	๓๑๔,๐๓๑	๖๙	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๔,๑๐๐
๓	เงินกองทุนเงินทดแทน รายปี			✓	๑๔,๔๐๐	-	๑๔,๔๐๐	-	-	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๖,๖๔๕,๖๐๐	๖,๐๕๒,๐๐๐	๕๙๓,๖๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	โอนลด ๒๐,๑๒๐
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๓๒,๐๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๒๑,๖๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๖	เงินสำรองจ่าย			✓	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑,๑๔๘,๗๘๕	๑,๖๓๑,๒๑๕	-	-	
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กงบ.ท.)			✓	๖๙๑,๐๐๐	๖๙๑,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุ่สิ้นสุด	
๘	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	✓			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๙	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น			✓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	
รวม		-	-	-	๒๙,๗๙๓,๙๐๐	๒๖,๙๓๖,๒๑๖	๒,๘๕๗,๖๘๔	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการอันเนื่องมาจากคำ รพระราชดำริตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๓๔๐	๓๐,๖๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๓๔๐	๓๐,๖๖๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	✓			๖๐๐,๐๐๐	๕๘๗,๒๓๘	๒,๗๖๒	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกซ้อมนางรำ เพื่อรำถวายสักการะเจ้า พ่อพระยาแลเนื่องใน เทศกาลประเพณีบุญ เดือนหกจังหวัดชัยภูมิ	✓			๗๐,๐๐๐	๖๖,๗๔๐	๓,๒๖๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทยห่วงใยผู้สูงอายุ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๕๗๐	๔๓๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐
รวม		-	-	-	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๑๖๓,๕๔๘	๖,๔๕๒	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการบริหารจัดการ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
รวม		-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ	
๑	โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
	รวม	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด	
๑	โครงการบ้านสวยเมืองสุข	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๘	๖,๙๙๒	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๕	วัสดุการเกษตร			✓	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์			✓	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	-	
	รวม	-	-	-	๓๙๘,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๘	๒๐๕,๙๙๒	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	✓			๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๑๐	๒๙,๖๙๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	✓			๒๘๐,๐๐๐	๒๔๑,๒๒๐	๓๘,๗๘๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๔	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	
๕	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญญาณ	✓			๑๐,๐๐๐	๔๕๐	๙,๕๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๗	วัสดุสำนักงาน	✓			๖๐๐,๐๐๐	๔๑๙,๙๔๔	๑๘๐,๐๕๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	วัสดุไฟฟ้าวิทยุ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๑๐๐,๐๐๐	๔๑,๙๐๙	๕๘,๐๙๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	✓			๕๐,๐๐๐	๖๔๓,๔๖๑	๕๙๓,๔๖๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			๗๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๐๒	๖๘๔,๑๙๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	วันสุคอมพิวเตอร์	✓			๑๓๐,๐๐๐	๕๔,๙๓๐	๗๕,๐๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	วัสดุอื่น			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	
๑๔	ค่าไฟฟ้า	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๙๘๐	๓๔,๐๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	ค่าบริการโทรศัพท์	✓			๑๐,๐๐๐	๑,๔๔๒	๘,๕๕๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	ค่าบริการไปรษณีย์	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๒๑๑	๗๘๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๗๗	๖,๙๒๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	
๑๘	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			✓	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	
	รวม	-	-	-	๓,๒๕๐,๐๐๐	๑,๙๐๗,๗๓๖	๑,๓๔๒,๒๖๔	-	-	